


Ejecución presupuestaria MOP a junio 2024 y Seguimiento proyectos regionales

Martes 23 de Julio del 2024

RANKING NACIONAL AVANCE PRESUPUESTARIO: JUNIO DE 2024

% AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA M.O.P (EJECUTADO/LEY DE PRESUPUESTO)



CUMPLIMIENTO AVANCE PRESUPUESTARIO: JUNIO DE 2024

TABLA RESUMEN POR REGIÓN (MILLONES DE PESOS).

REGION	MONTO ASIGANDO EN LA LEY DE PRESUPUESTO	MONTO DECRETADO	MONTO EJECUTADO JUNIO	AVANCE 2024 %	AVANCE 2023 %	VARIACIÓN REAL GASTO 2024 %
ARICA Y PARINACOTA	129.823	147.521	59.391	45,7	24,0	183,2
TARAPACÁ	83.973	57.703	13.693	16,3	20,2	71,6
ANTOFAGASTA	174.053	165.750	73.279	42,1	25,1	211,6
ATACAMA	165.584	167.337	72.590	43,8	23,7	245,5
COQUIMBO	155.667	143.418	55.913	35,9	24,1	142,0
VALPARAÍSO	215.483	196.793	74.851	34,7	38,6	69,6
METROPOLITANA	424.444	434.038	237.735	56,0	35,7	185,0
O'HIGGINS	197.271	195.762	66.282	33,6	19,6	231,2
MAULE	250.324	277.553	115.441	46,1	28,9	241,1
ÑUBLE	168.593	160.280	45.339	26,9	23,5	174,3
BIO BÍO	298.594	255.338	115.021	38,5	30,9	123,8
LA ARAUCANÍA	255.256	238.381	95.159	37,3	25,4	139,5
LOS RÍOS	221.003	219.267	78.286	35,4	37,3	105,7
LOS LAGOS	442.262	341.440	149.451	33,8	37,4	133,7
AYSÉN	128.900	124.062	36.615	28,4	25,8	105,7
MAGALLANES Y A CH	156.212	156.067	77.556	49,6	30,9	157,0
INTERREGIONAL	208.095	252.736	105.358	50,6	18,1	316,2

RESUMEN SITUACIÓN. REGIÓN: AYSÉN (MILLONES DE PESOS).

EJECUTADO/DECRETADO

41.7%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA NACIONAL

29.5%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AYSÉN

EJECUTADO/LEY

40.0%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA NACIONAL

28.4%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AYSÉN

DECRETADO/LEY

96.1%

NACIONAL

96.2%

AYSÉN

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR DIRECCIÓN. REGIÓN AYSÉN: JUNIO DE 2024

DIRECCIÓN, SERVICIO O PROGRAMA	PRESUPUESTO 2024 (MILLONES DE PESOS)			ACUMULADO JUNIO (%)		
	INICIAL	DECRETADO	GASTO 2024	AVANCE 2024 %	AVANCE 2023 %	VARIACIÓN REAL GASTO 2024 %
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACION DIRECTA - DIRECCION DE AEROPUERTOS	362	205	45	12,4	-	-
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACION DIRECTA - DIRECCION DE VIALIDAD	4.888	8.688	1.939	39,7	-	-
DIRECCION DE AEROPUERTOS	12.084	10.288	6.082	50,4	23,1	684,9
DIRECCION DE ARQUITECTURA	450	472	33	7,3	0,0	-
DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS	9.904	9.936	5.813	58,7	14,0	536,7
DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS	7.544	2.722	750	9,9	69,2	16,9
DIRECCION DE VIALIDAD	78.108	82.583	19.427	24,9	22,4	79,4
DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PUBLICAS	914	792	369	40,4	28,1	176,6
SUBDIRECCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES	14.668	8.378	2.158	14,7	54,8	60,4

CUMPLIMIENTO HISTÓRICO POR AÑO


TABLA RESUMEN: HISTÓRICO NACIONAL (MILLONES DE PESOS).

AÑO	MONTO ASIGANDO EN LA LEY DE PRESUPUESTO	MONTO DECRETADO	MONTO EJECUTADO	% EJECUCIÓN (EJECUTADO/LEY)	% EJECUCIÓN (EJECUTADO/DECRETADO)
2024-junio	3.675.537	3.533.448	1.471.959	40,0	41,7
2023	3.261.931	2.786.658	2.756.063	84,5	98,9
2022	3.201.600	2.639.665	2.607.491	81,4	98,8
2021	2.755.282	2.362.977	2.331.707	84,6	98,7
2020	1.885.434	1.702.122	1.674.990	88,8	98,4
2019	1.716.587	1.733.211	1.716.056	100,0	99,0
2018	1.606.822	1.465.818	1.459.024	90,8	99,5
2017	1.595.633	1.563.588	1.559.299	97,7	99,7

TABLA RESUMEN: HISTÓRICO REGIÓN AYSÉN (MILLONES DE PESOS)

AÑO	MONTO ASIGANDO EN LA LEY DE PRESUPUESTO	MONTO DECRETADO	MONTO EJECUTADO	% EJECUCIÓN (EJECUTADO/LEY)	% EJECUCIÓN (EJECUTADO/DECRETADO)
2024-junio	128.900	124.062	36.615	28,4	29,5
2023	134.373	79.916	78.893	58,7	98,7
2022	117.355	102.386	101.169	86,2	98,8
2021	109.458	75.058	71.714	65,5	95,5
2020	83.579	64.305	63.806	76,3	99,2
2019	64.999	66.939	66.659	102,6	99,6
2018	49.341	52.127	51.844	105,1	99,5
2017	74.371	80.671	80.536	108,3	99,8

- Monto Ley de Presupuesto
- Monto Decretado
- Monto Ejecutado



Seguimiento proyectos MOP

Según información proporcionada en el Power BI de infraestructura, se indica lo siguiente:

Entre enero y junio del 2024 se han adjudicado 21 proyectos, por un monto total de \$ 43.304 Millones

En el mismo periodo el año anterior (2023) se habían adjudicado 41 proyectos por un monto total de \$ 49.276 millones

[POWER BI DE INFRAESTRUCTURA](#)

Seguimiento proyectos MOP

Según información de Dirección de planeamiento los proyectos en adjudicación son los siguientes:

Vialidad: 3 obras y 2 AIF

REPOSICIÓN PUENTE PALENA Y PUENTE ROSSELOT EN RUTA 7, COMUNA CISNES, REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO

MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR, SECTOR: EL MANZANO-COCHRANE; TRAMO: CONFLUENCIA-PUENTE CHACABUCO, KM 905,300 A KM 922,260, COMUNA DE COCHRANE, PROVINCIA CAPITÁN

CONSERVACION RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, RUTA 7, LONGITUDINAL AUSTRAL, SECTOR LIMITE REGIONAL - PUNTA PISAGUA; TRAMO MIRADOR RIO PALENA; KM. 340,000 A KM. 342,000 COMUNA DE CISNES, PROVINCIA DE AYSÉN, REGION DE AYSÉN

Aeropuerto: 1 proyecto

CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO TENIENTE VIDAL

Arquitectura: 2 proyectos

CONSERVACION DE RECINTOS FISCALES ETAPA 1, COYHAIQUE

CONSERVACION OFICINA RECINTO 3, PROVINCIAL DE VIALIDAD COYHAIQUE

OO.HH- SSR: 1 Proyecto

CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL PUERTO GALA

Seguimiento proyectos MOP



Según información de Dirección de planeamiento los proyectos en licitación son los 23 proyectos de los cuales, 7 son consultorías, 1 estudio, y 15 obras:

- 17 de los 23 corresponden a Vialidad: 10 obras, 6 asesorías 1 estudios
- 4 de 23 de Obras Hidráulicas
- 2 de 23: de Aeropuertos: 1 asesoría y 1 obra.